

# **XII Comité de Operaciones del Puerto**

---

**DICIEMBRE 17, 2019**




**COATZACOALCOS**

COORDINACIÓN GENERAL  
DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

# ARRIBO DE BUQUES

Enero – Noviembre  
2018/2019




# PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS

Enero - Noviembre 2018/2019

(Miles de toneladas)


2018 2019 Variación



# PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS

Enero - Noviembre  
2018/2019


(Miles de toneladas)




# PRINCIPALES PRODUCTOS MANEJADOS

Enero - Noviembre  
2018/2019


(Miles de toneladas)



**2018**



**2019**



**VARIACIÓN: -2.3%**

## VOLUMEN OPERADO POR TIPODE CARGA

Enero - Noviembre  
2018/2019

(Miles de toneladas)

Año	Carga General	Contenerizada	Granel Mineral	Granel Agrícola	Fluídos	Intermodal	TOTAL
2018	340.159	145.729	1,241.218	1,669.829	1,674.832	567.690	5,639.457
2019	556.749	99.305	981.778	1,560.062	1,605.994	703.157	5,507.045


# VOLUMEN OPERADO POR TIPO DE TRAFICO

Enero - Noviembre 2018/2019


(Miles de toneladas)

Año	Exportación	Importación	Cabotaje	Intermodal	Total
2018	1,136.147	3,616.092	319.528	567.690	5,639.457
2019	1,186.894	3,353.256	263.738	703.157	5,507.045

2018




2019




# COMPARATIVO DE EMPRESAS MANIOBRISTAS EN EL MANEJO DE CARGA

Noviembre 2019  
(Miles de toneladas)




# CUADRO COMPARATIVO DE RENDIMIENTOS (THBO)

Noviembre  
2018-2019  
(THBO)




# COMPARATIVO DE OCUPACIÓN DE MUELLES

Enero - Noviembre  
2018/2019  
(Porcentaje)




**2018**



AUTOTRANSPORTE FEDERAL

**2019**



AUTOTRANSPORTE FEDERAL


**PARTICIPACIÓN  
DEL  
AUTOTRANSPORTE  
Y EL FFCC EN EL  
MOVIMIENTO  
DE LAS CARGAS**

Enero - Noviembre  
2018/2019  
(Miles de toneladas)

	IMPORTACIÓN	EXPORTACIÓN	HR / BARCO
Promedios	5,634	2,864	12

## COMPARATIVO


FERROBUQUES Noviembre 2019  
(Miles de toneladas)



## COMPARATIVO

IMPO VS EXPO Noviembre 2019  
(Toneladas netas de mercancía)

**Total:**  
33,996




## COMPARATIVO

Octubre VS Noviembre 2019  
(Toneladas netas de mercancía)

4,904  
Importación ↓


2,092  
Exportación ↑



Importación		Exportación		Carros
Cargados	Vacíos	Cargados	Vacíos	
308	127	140	298	873

## UNIDADES CARGADAS Y VACIAS

2019  
(Miles de toneladas)



BALI SEA 637

BANDA SEA 666

BALI SEA 638

BANDA SEA 667

■ UNIDADES IMPO CARGADAS

■ UNIDADES IMPO VACIAS

■ UNIDADES EXPO CARGADAS

■ UNIDADES EXPO VACIAS


## COMPARATIVO

Noviembre 2018-2019

(Toneladas netas de mercancía)

5,922  
Importación ↓

3,202  
Exportación ↑



**MANTENIMIENTOS ANUALES:  
ÁREAS VERDES, HIDRÁULICO,  
ELÉCTRICO Y VÍAS FERRÉAS  
EN LOS RECINTOS  
PORTUARIOS DE  
COATZACOALCOS Y  
PAJARITOS, Y EN EL FARO  
LUCIO GALLARDO Y PAVÓN,  
UBICADO EN VILLA ALLENDE**

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000


**Reporte Noviembre 2019**



ÁREAS VERDES



ÁREAS VERDES



HIDRÁULICO



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-04 19-API-GI-OP-05 19-API-GI-OP-12 19-API-GI-OP-16</b>
Monto Contratado	17.36 MDP
Avance Físico	11.80 MDP, 68%
Avance Financiero	13.18 MDP, 76%
Importe por Erogar	4.18 MDP, 24%



# REHABILITACIÓN DE LOSAS FRENTE A BODEGAS 3 Y 4, Y AVENIDA QUETZALCÓATL ENTRE TLALOC Y TOLTECA EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-11 19-API-GI-OP-22</b>
Monto Contratado	13.45 MDP
Avance Físico	11.84 MDP, 88%
Avance Financiero	10.83 MDP, 80%
Importe por Erogar	2.62 MDP, 20%

# MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE CONCERTINA, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos  
 Mantenimiento  
 Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**




<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-15</b>
Monto Contratado	5.26 MDP
Avance Físico	4.99 MDP, 95%
Avance Financiero	4.57 MDP, 86%
Importe por Erogar	0.69 MDP, 14%

# MANTENIMIENTO MEDIANTE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES Y PINTURA A INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO DE COATZACOALCOS, PAJARITOS Y FARO LUCIO GALLARDO

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**




<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-17</b>
Monto Contratado	4.24 MDP
Avance Físico	4.24 MDP, 100%
Avance Financiero	1.53 MDP, 36%
Importe por Erogar	2.71 MDP, 64%

**MANTENIMIENTO BODEGAS DE ALMACENAMIENTO NO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y "C" EN EL RECINTO PORTUARIO DE COATZACOALCOS: Y 1, 2, 3 Y 4 EN PAJARITOS.**

Recursos  
 Mantenimiento  
 Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**




<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-20 19-API-GI-OP-24</b>
Monto Contratado	11.00 MDP
Avance Físico	8.80 MDP, 80%
Avance Financiero	8.38 MDP, 70%
Importe por Erogar	3.33 MDP, 30%

**OBRA ELÉCTRICA:  
PARARRAYOS,  
ALIMENTADORES, PROTECCIÓN  
ATMOSFÉRICA PARA BODEGAS;  
BANCOS DE CAPACITORES  
PARA SUBESTACIÓN  
PRINCIPAL; PLANTA DE  
EMERGENCIA EN LA TORRE DE  
CONTROL; EN EL RECINTO  
PORTUARIO COATZACOALCOS**

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**




<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-25</b>
Monto Contratado	12.03 MDP
Avance Físico	9.62 MDP, 80%
Avance Financiero	7.81 MDP, 65%
Importe por Erogar	4.22 MDP, 35%

# MANTENIMIENTO A LA OBRA DE PROTECCIÓN DEL CUERPO Y MORRO DE LA ESCOLLERA LADO OESTE, EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capítulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-31</b>
Monto Contratado	22.50 MDP
Avance Físico	19.12 MDP, 85%
Avance Financiero Anticipo	20.14 MDP, 89%
Importe por Erogar	2.36 MDP, 11%

# REHABILITACIÓN DE CISTERNA, TANQUE ELEVADO, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO AL SISTEMA DE BOMBEO DE API PAJARITOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capítulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-33</b>
Monto Contratado	2.30 MDP
Avance Físico	2.07 MDP, 90%
Avance Financiero	2.00 MDP, 87%
Importe por Erogar	0.30 MDP, 13%

# TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIO PRINCIPAL, OIC, ESTACIÓN DE BOMBEROS, MÓDULO DE DOCUMENTACIÓN, TALLERES Y ALMACENES, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**




Contrato	19-API-GI-OP-34
Monto Contratado	4.96 MDP
Avance Físico	3.47 MDP, 70%
Avance Financiero	3.18 MDP, 64%
Importe por Erogar	1.78 MDP, 36%

# REHABILITACIÓN DE VÍAS FÉRREAS EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-35</b>
Monto Contratado	12.96 MDP
Avance Físico	12.70 MDP, 98%
Avance Financiero	11.76 MDP, 91%
Importe por Erogar	1.2 MDP, 9%

# REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO NO. 2 Y BARDA PERIMETRAL EN MUELLE DE CABOTAJE POR DAÑOS OCASIONADOS DE LOS SISMOS DEL AÑO 2017, EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-36</b>
Monto Contratado	10.64 MDP
Avance Físico	2.66 MDP, 25%
Avance Financiero	3.13 MDP, 29%
Importe por Erogar	7.51 MDP, 71%

# DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA LAGUNA DE PAJARITOS, ETAPA 2: CONSTRUCCIÓN DE PRIMER MODULO DE 80 M DE MUELLE.

Recursos  
Inversión 6000

**Reporte Noviembre 2019**



<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-37</b>
Monto Contratado	155.00 MDP
Avance Físico	15.70 MDP, 10%
Avance Financiero	15.70 MDP, 10%
Importe por Erogar	118.85 MDP, 77%

# REPARACIÓN DE ACCESO EXTERIOR LADO PORTADA SUR Y RECOLECCIÓN Y ACARREO DE MATERIALES DE DESECHO, EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS.

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

Reporte Noviembre 2019



Contrato	19-API-GI-OP-39
Monto Contratado	5.48 MDP
Avance Físico	1.37 MDP, 25%
Avance Financiero Incluye anticipo	2.80 MDP, 51%
Importe por Erogar	2.68 MDP, 49%

# MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PORTADA NORTE Y SUR EN EL RECINTO PORTUARIO COATZACOALCOS.

Recursos  
 Mantenimiento  
 Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**




<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-41</b>
Monto Contratado	5.08 MDP
Avance Físico	0.50 MDP, 10%
Avance Financiero	1.52 MDP, 30%
Importe por Erogar	3.56 MDP, 70%

**TRABAJOS EMERGENTES  
SOLICITADOS POR LA UNIDAD  
DE VERIFICACIÓN DE PROFEPA  
COMO CONDICONANTE DEL  
CERTIFICADO DE INDUSTRIA  
LIMPIA, DE COATZACOALCOS.**

Recursos  
Mantenimiento  
Capitulo 3000

**Reporte Noviembre 2019**




<b>Contrato</b>	<b>19-API-GI-OP-43</b>
Monto Contratado	0.70 MDP
Avance Físico	0.35 MDP, 50%
Avance Financiero	0.55 MDP, 79%
Importe por Erogar	0.15 MDP, 21%

# INGRESOS

## Enero – Noviembre 2019

( Miles de pesos)




# CAPÍTULOS


## Enero – Noviembre 2019

( Miles de pesos)

### SERVICIOS PERSONALES (1000)



### MATERIALES Y SUMINISTROS (2000)




# CAPÍTULOS

## Enero – Noviembre


### 2019

( Miles de pesos)

#### SERVICIOS GENERALES (3000)



#### OBRA PUBLICA (6000)




# CAPÍTULOS

## Enero – Noviembre

### 2019

( Miles de pesos)

GASTO TOTAL



# 8° Foro Petrolero Oil & Gas Expo Procura

27-29 noviembre

Villahermosa, Tabs.



**Importación de  
martillo para  
perforación de pozo  
petrolero terrestre**

**108 piezas sobre  
dimensionadas**

**1,261 toneladas  
métricas**

**Embarcación: Nadja**

**Arribo: 30 noviembre**

**Destino: Huimanguillo,  
Tabasco.  
Planta de PEMEX**



## Comunidad Portuaria 11 de diciembre de 2019

### Asistentes:

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVITUR), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Asociación de Industriales del Estado de Veracruz A.C. (AIEVAC), Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), Jefatura de Turismo del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

### Asuntos tratados:

Simbolismo del logotipo  
Presentación del Comité Técnico



## 16 noviembre – diciembre

- Visitas guiadas familiares
- Taller de figuras decorativas para tu árbol
- Taller de tarjetas navideñas
- Colocación de nacimiento
- Taller de piñatas miniatura

TE INVITAMOS A PASARTELA EN GRANDE

# Diciembre

¡EN PARQUE BICENTENARIO!

**RECORRIDOS GUIADOS FAMILIARES**  
14 y del 21 al 31 de Diciembre  
Horarios Varios

**TALLER DE PIÑATAS MINIATURA**  
15 de Diciembre  
Horario: 10:00 hrs.

**TALLER DE TARJETAS NAVIDEÑAS**  
14 de Diciembre  
Horario: 10:00 hrs.

**TALLER DE PIÑATAS**  
del 17 al 20 de Diciembre  
15:00 a 17:00 hrs.

**COLOCACIÓN DE NACIMIENTO**  
15 de Diciembre

**9º ANIVERSARIO DEL PARQUE BICENTENARIO**  
21 de Diciembre  
Horario: 12:00 - 16:00 hrs.  
22 de Diciembre  
Horario: 10:00 - 14:00 hrs.


(921) 213 2544 | pbicentenario@apicoatza.com

Francisco Villa 406, Col. El Faro, Villa Allende, Coatzacoalcos, Ver.

COATZACOALCOS


PARQUE DEL BICENTENARIO  
API COATZACOALCOS

# Síguenos...



@coatzaport

12,5 miles  
seguidores



Puerto Coatzacoalcos  
@puerto.coatzacoalcos

112,146  
seguidores

@Parquedelbicentenariocoatzacoalcos

4,299  
seguidores



puertocoatzacoalcos

107  
suscriptores