

	PERMISO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS PELIGROSOS API-COA-GOI-PS-01	
---	--	---

RESPONSABLE DEL TRABAJO (contratista):		RESPONSABLE DEL AREA (supervisor API):	
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA:			
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:		LOCALIZACIÓN:	
FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE TERMINO:	
TIPO DE TRABAJO			
Trabajar en líneas ó con fluidos inflamables, corrosivos, tóxicos, calientes o a alta presión.	Transvasar, Descargar ó Utilizar Materiales ó Residuos Peligrosos (CRETIB) en Muelles, Bodegas ó Vialidades		
Efectuar trabajos en altura, sobre torres, tejabanos, techumbres, andamios, escaleras, o pisos frágiles	Ocupar equipo que no este a prueba de explosión en áreas peligrosas con atmósfera modificada.		
Efectuar maniobras pesadas ó Demoliciones.	Usar pólvora ó pistola "HILTI" ó "RAMSET".		
Soldar, cortar metales, generar chispas ó encender flama fuera del taller mecánico ó área concesionada.	Hacer excavaciones o perforaciones en lugares en los que puedan encontrarse tuberías o instalaciones.		
Efectuar maniobras pesadas con cargas suspendidas	Usar equipo de Sand Blast ó Water Blast (Hidrojet)		
Trabajos en orilla de muelles ó sobre cuerpo de agua	Realizar trabajos en zanjas ó con riesgo de derrumbe		
Bajar estibas sin la ayuda de montacargas.	Traslado de Grúas y Equipo Pesado x vialidades y muelles		
Utilizar montacargas sobre plataformas	OTROS:		
MEDIDAS DE SEGURIDAD			
HERRAMIENTA A PRUEBA DE CHISPA	USO DE GAS INERTE		
SUJETAR ANDAMIOS Y ARNES A PUNTO FIJO	SEÑALIZAR, RESTRINGIR O DELIMITAR EL AREA	X	
SUPERFICIE DE SUSTENTACION SEGURA	MANTENER EL AREA LIMPIA Y ORDENADA	X	
ASEGURAR PARTES SUELTAS	REQUIERE VENTILACIÓN FORZADA		
CONEXIÓN DE ANCLAJE TEMPORAL	DESACOPLAR EQUIPO MOVIL / ROTATORIO		
VERIFICAR PERIODICAMENTE EXPLOSIVIDAD	REQUIERE VENTEO PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO		
ANDAMIO Ó PLATAFORMA CON BARANDAL, RODAPIÉ Y SOPORTERIA SEGURA	ETIQUETADO / CANDADEO / DESCONECTE DE EQUIPO ELECTRICO Ó NEUMÁTICO .		
SUSTENTACION SEGURA DE ESCALERA	COLOCAR LONA NO COMBUSTIBLE		
USO DE GUINDOLA Ó MANEAS	MANTENER AREA Y/O LONA MOJADAS		
USO DE CANASTILLA MANEJADA POR GRUA	REQUIERE APOYO DE PERSONAL GUARDA VIDAS		
ASEGURADO/COMALEO DE LINEAS Y VÁLVULAS	LINEAS ABIERTAS Y ESCURRIDAS		
CANDADOS / CADENAS	SE REQUIERE EXTINTOR TIPO:		
UTILIZAR ARRESTA FLAMAS Ó MATA CHISPAS	SE REQUIERE ABANDERAMIENTO:		
SE REQUIERE BARANDAL Ó TOPES EN ORILLAS	OTROS:		
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL			
LENTES CLAROS DE SEGURIDAD	X	CASCO NO METÁLICO	X
GOGLES SELLADOS		CARETA FACIAL	
CARETA P/SOLDAR		TRAJE TIPO ENCAPSULADO (NIVEL)	
CALZADO INDUST DE SEGURIDAD	X	PETO DE CARNAZA	
ARNÉS COMPLETO CON LINEA DE VIDA	X	CHALECO SALVAVIDAS	
CHALECO VIAL REFLEJANTE		RESPIRADOR (TIPO).	
GAFAS P/CORTE		GUANTES	
BARBIQUEJO		PROTEC. AUDITIVA	
OTROS:			
VERIFICACIÓN DE EXPLOSIVIDAD:			
% DE EXPLOSIVIDAD:	HORA:	VERIFICO (NOMBRE Y FIRMA)	
% DE EXPLOSIVIDAD:	HORA:	VERIFICO (NOMBRE Y FIRMA)	
PERMISOS ADICIONALES REQUERIDOS:			
MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES:			
<u>SUPERVISOR CONTRATISTA DE CAMPO DEL TRABAJO PELIGROSO</u> (NOMBRE Y FIRMA),			
IMPORTANTE:			
HE LEIDO Y ENTENDIDO LOS REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ESTE PERMISO Y SU INCUMPLIMIENTO AMERITA SANCIÓN			
AUTORIZACIONES (NOMBRE Y FIRMA)			
RESPONSABLE DEL TRABAJO	SUPERVISOR DE OBRA API / CESIONARIO	SUPERVISOR CONTROL DE OPERACIONES PORTUARIAS API	SUPERVISOR DE SEGURIDAD
CONTRATISTA	Vo. Bo.	ENTERADO	SEGURIDAD Y ECOLOGIA ING. CARLOS A. BRAVO S.